

Šeimyniškių g. 42

Renovacijos eiga

2025-06-17 investicijų plano rengėjui parengus du Investicijų plano (toliau IP) priemonių paketus, buvo organizuotas priemonių paketų pristatymas butų ir kitų patalpų savininkams.

2025-07-16 pagal patalpų savininkų viešo aptarimo metu išsakytas pastabas ir lūkesčius buvo koreguotas IP (parengtas balsavimui).

2025-09-10 iki 2025-09-24 vyko balsavimas raštu dėl IP tvirtinimo. 56,67% butų savininkų balsų dauguma buvo pritarta IP.

2025-11-20 buvo parengti dokumentai ir APVA-ai (Aplinkos projektų valdymo agentūra) pateikta paraiška Valstybės paramai gauti (toliau VP).

2026-05-07 buvo patvirtinta Valstybės parama (po ilgų ginčijų maksimaliai išsaugotos namo atnaujinimo metu taikomos priemonės). Šiuo metu laukiame pasirašyto VP rašto.

Gavus VP raštą (turėtume gauti per dvi savaites) teiksime paraišką ILTE finansavimui gauti. Finansavimo rašto gavimas gali užtrukti apie 1,5 mėn.

Gavus finansavimo raštą perkamas techninis darbo projektas (TDP) su ranga. TDP rengiamas apie 6 mėn, tada pristatomas gyventojams ir koreguojamas pagal išsakytas pastabas. Tai gali trukti apie 3 savaites. Parengtas TDP atiduodamas ekspertizei (trunka 3 savaitės). Gavus ekspertizės patvirtinimą, teikiami dokumentai statybos leidimui gauti, lygegrečiai perkama ir techninė priežiūra. Statybos leidimo gavimas gali užtrukti nuo 2 iki 6 savaičių.

Plėtos vystymo komandos
Projektų vadovas
Rimantas Dapkūnas
tel. +370 664 27426